Stimate domnule Șerban Gabriel,

Societatea noastră a fost solicitată de dvs. exclusiv pentru operațiunea de punere în funcțiune (PIF) a echipamentului, fără a avea calitatea de vânzător, distribuitor sau instalator/montator.

În data de 08.06.2023, echipa noastră a constatat neconformități de instalare, inclusiv montajul incorect al vasului de expansiune, motiv pentru care, din considerente de siguranță și conformitate tehnică, s-a consemnat în fișa de intervenție că echipamentul nu poate fi pornit și pus în funcțiune până la remedierea deficiențelor.

Ulterior, 11.07.2023, la solicitarea dvs., s-a intervenit pentru modificarea poziției vasului de expansiune, iar la 04.08.2023, tot la solicitarea dvs., ne-am deplasat pentru a efectua punerea în funcțiune, insa din motive ce nu tin de noi nu am putut efectua punerea in functiune, ci doar am efectuat operatiunile de încărcare/aerisire instalație si reglaje echipament, fiind consemnate și pierderi la trei radiatoare, aspecte ce țin de instalația de încălzire.

Cu privire la mențiunea din documentația de garanție referitoare la efectuarea PIF în 30 de zile de la achiziție, precizăm că stabilirea și confirmarea aplicării garanției comerciale (inclusiv durata acesteia) reprezintă atribuția garantului producător/ importator) și/sau a vânzătorului, nu a societății care efectuează exclusiv PIF. Noi putem doar certifica faptul obiectiv că PIF la 08.06.2023 nu a putut fi efectuată din cauza instalării neconforme, consemnată în fișa de intervenție, și ca in data de 04.08.2023, dupa remedierea neconformitatilor nu au fost prezentate documentele necesare pentru efectuarea punerii in functiune.

În ceea ce privește documentele de garanție și instrucțiunile în limba română, legislația de protecția consumatorilor impune obligații privind informarea și documentele aferente garanției comerciale. Pentru clarificarea garanției comerciale de 60 luni vă recomandăm să solicitați punctul de vedere al vânzătorului/garantului, atașând fișele de intervenție menționate (08.06 , 11.07, 04.08), pe care vi le punem la dispoziție.

Cu considerație,

Ing. Avram Iancu

Pentru SC Instant International SRL

Societatea Comercială INSTANT INTERNATIONAL S.R.L. 1 SIMERIA ROMÂNIA

11163 OK OK

SC INSTANT INTERNATIONAL.SRL, Autorizație ISCIR nr: OR/CR4/A,B,F,D/1,2/1592/1/21.03.2018	RAPORT DE VERIFICARI/INTERVENTIE SERV Nr. 2948 Data 04.08.2022
GARANTIE	
EXTRAGARANTIE X	Data ultimei revizii (ISCIR).....

I. IDENTIFICARE UTILIZATOR

Numele si prenumele: SERBAN GABRIEL

Adresa: DEVA

Str. Mălăușeștea Cetății 74

Tel. 0774 964 698

Loc de amplasare aparat: Pelet ceramic

II. DATE PRIVIND INSTALATIA DE ARDERE

Producător: GALMET

Tip: Cazan peleți

Model: GEMICAS PLUS KPP 20 KW

Serie/An fabr: .....

Putere maxima/Putere minima (KW): 20

Tip combustibil: peleți

III. VERIFICAREA DOCUMENTELOR

	Documente	DA	NU	N/A
EXISTA	Instructiuni de instalare, montare, reglare, utilizare si intretinere furnizate de producator		X	
	Declaratie de conformitate pentru instalare/montare/reparare aparat		X	
	Aviz de combustibil		X	

IV. VERIFICAREA INSTALARE/STARE ECHIPAMENT

		DA	NU	N/A
Aparatul este instalat/montat conform instructiunilor de instalare/montare		X		
Racordari corecte	gaze			X
	electricitate	X		
	apa	X		
	cos de fum evacuare gaze arse	X		
Tipul de combustibil disponibil este corespunzator categoriei aparatului		X		
Caracteristici cos fum(cazane)	Tip (ceramic, inox izolat, metalic neizolat) : ceramic izolat			
	Diametru interior : Ø 160 Inaltime: 8 m			
	Tiraj cos (Mpa): 0,16			
	Exista adeverinta de coserit valabila?			X
	Cosul de fum conform instructiuni instalare si utilizare date de producator echipament	X		
Kit evacuare gaze ardere (centrala murala)	Panta corecta	X		
	Etanseitate	X		
	Kit de evacuare conform instructiuni instalare si utilizare date de producator echipament	X		
Traseu si mod evacuare condens executat conform instructiuni instalare si utilizare date de producator echipament		X		
Observatii			—	
Este asigurat aerul de ardere prin priza de aer/tubulatura aer- conform legislatiei in vigoare/instructiuni producator?				

V. VERIFICARI FUNCTIONALE:

		DA	NU	N/A
Verificare calitate combustibil (lemn, peleti-umiditate, tip)		X		
Verificare etanseitate		X		
- conectare circuit combustibil		X		
- conectare circuit incalzire		X		
Verificare instalatie electrica-tensiune 225 V		X		
Verificare integritate priza alimentare echipament		X		
Verificarea existentei legarii la pamant			X	
Verificare existenta	Filtru retur agent termic	X		
	Filtru intrare apa rece	X		
	Filtru antimagnetita		X	
Verificare si refacere presiune vas expansiune			X	
Echipamentul necesita curatare interioara/exterioara			X	

VI. MOTIVUL SOLICITARII:

- Pelete în funcțiune echipament

SEMNATURA CONFIRMARE UTILIZATOR

VII.CONSTATARE TEHINICIAN/RECOMANDARI:

- lipsă documente în limba română: certificat garanție, manual utilizare; lipsă cerți cazan și arțăr.

VIII.PIESE SI MANOPERE

PIESE NECESARE/INLOCUITE/OPERATIUNI	PRET PIESA SCHIMB	MANOPERA INLOCUIRE PIESA SCHIMB	MANOPERA REMEDIERE(DACA NU SUNT NECESARE PIESE)
Încărcat + aerisit instalație → nicăieri la 3 radiatoare.			
Pornit și reglat echipament.			

Nota: pretul pieselor si al manoperei pentru inlocuirea pieselor se comunica telefonic de la sediul prestatorului, ulterior constatarii. Executia reparatiilor ulterioare semnifica acceptarea fara echivoc a preturilor si tarifelor comunicate utilizatorului telefonic.

UTILIZATOR SERBAN GABRIEL	Semnatura utilizator	Tehnician	Semnatura tehnician
Sunt de accord cu repararea si achitarea pretului pieselor si manoperei		BURCA MIHAI	
Nu sunt de acord cu repararea si achitarea pretului pieselor si manoperei			

AVIZ DEPOZIT

(2)

SC INSTANT INTERNATIONAL SRL

HUNEDOARA - SIMERIA
STR. 1 DECEMBRIE, BL. 103/P
Tel. 0254263216

Tehnicieni
BURCA MIHAI
PAPAI LADISLAU
SOPTICA FLORIN

Comanda Nr: 17800 15.06.2023 14:33

Data Programarii:11.07.2023, Nr Sigiliu Anterior: , Sold: 0,00, Nr Sigiliu Aplicat:

Motiv: INSTALARE VAS EXPANSIUNE

Instructiuni catre tehnician:

Solicitant

Semnatura confirmare comanda: _____

SERBAN GABRIEL, Jud: HUNEDOARA, Loc: DEVA, Cart: _____, Str: PRELUNGIREA COZIEI, Nr: ., Bl: ., Sc: ., Et: ., Ap: ., Cod Acces: _____, Tel Fix: _____, Tel Mob: 0774964098, Email: _____@_____, Grup - Apartenenta: _____, Pers Contact: _____, Tel Fix: _____, Tel Mob: _____, Nr Dosar: _____

Aparat

Categorie: CAZAN PE PELETI, Producator: GALMET, Marca: _____, Tip: GENESIS PLUS 20 KW, Seria: _____, Amplasament Fix - Mobil: _____, Loc Amplasare: _____, Garantie Inceput: ___-___-_____, Garantie Expira: __.__.__, Data PIF: __.__.__, Montaj Aut: ___, Montat de: _____, la data: __.__.__, Data Achizitiei: __.__.__, Fact Nr: _____, Vanzator: _____, Distribuitor: _____, Cert Gar Nr:_____, Nr Buc:___, Data Ver:__.__.__, Data Rev:__.__.__

Contract

Grup	Client	Aparat	Tip	Nr	Inceput	Sfarsit	Valoare

Documente - ISCIR

Document	Nr	Exec Data	Exp Data

Necesar Piese - Semnatura Client:

Cod - Denumire	Cant	Pret

Constatare:

Lucrari efectuate: MODIFICAT POZIȚIE VAS EXPANSIUNE,

Piese Inlocuite

Cod Piesa	Denumire	Cant	Pret	Valoare	Garantie
			Total Piese		

Nr Ore Manopera: ____ x Pret h: _____ = Val Manopera: _____ Val Deplasare: _____
(Piese + Manopera) Total: _____, Achitat: _____, Solicitare Finalizata: DA / NU
Ora Sosire: 14:50 Ora Plecare: 16:10

Solicitantul declara ca este de acord ca datele cu caracter personal furnizate sa fie utilizate în conformitate cu Legea nr 677/2001 privind protectia persoanelor cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal si libera circulatie a acestor date, cu modificarile si completarile ulterioare.

Accept Utilizare Date Client Pentru Informari: Da / Nu Semnatura Client

Semnatura Tehnician _____ Semnatura Client _____

Interventiile executate fara fisa de interventie nu constitue obiectul reclamatiilor ulterioare si pot anula garantia acordata lucrarilor executate anterior sau a aparatului

OK OK 1+1=54

SC INSTANT INTERNATIONAL.SRL, Autorizație ISCIR nr: OR/CR4/A,B,F,D/1,2/1592/1/21.03.2018	RAPORT DE VERIFICARI/INTERVENTIE SERV Nr. 2916 Data 08.06.2023
GARANTIE	Data ultimei revizii (ISCIR).....
EXTRAGARANTIE X	

I. IDENTIFICARE UTILIZATOR

Numele si prenumele: SERBAN GABRIEL

Adresa: JEVA.

Str.: PRECUMPĂNEA CENTEI

Tel.: 0776964098

Loc de amplasare aparat: Acest Jenic

II. DATE PRIVIND INSTALATIA DE ARDERE

Producător: GALMET

Tip: Cazan mixte cu arzător

Model: GENESIS PLUS KPP 20

Serie/An fabr: .....

Putere maxima/Putere minima (KW): .....

Tip combustibil: .....

fact. TECH LAB 2259/28.06.2022.

III. VERIFICAREA DOCUMENTELOR

Documente		DA	NU	N/A
EXISTA	Instructiuni de instalare, montare, reglare, utilizare si intretinere furnizate de producator		X	
	Declaratie de conformitate pentru instalare/montare/reparare aparat		X	
	Aviz de combustibil		X	

IV. VERIFICAREA INSTALARE/STARE ECHIPAMENT		DA	NU	N/A
Aparatul este instalat/montat conform instructiunilor de instalare/montare			X	
Racordari corecte	gaze			X
	electricitate	X		
	apa	X		
	cos de fum evacuare gaze arse	X		
Tipul de combustibil disponibil este corespunzator categoriei aparatului		X		
Caracteristici cos fum(cazane)	Tip (ceramic, inox izolat, metalic neizolat): Ceramic, izolate.			
	Diametru interior: Ø 180. Inaltime: 6 m.			
	Tiraj cos (Mpa):			
	Exista adeverinta de coserit valabila?			X
	Cosul de fum conform instructiuni instalare si utilizare date de producator echipament	X		
Kit evacuare gaze ardere (centrala murala)	Panta corecta	X		
	Etanseitate	X		
	Kit de evacuare conform instructiuni instalare si utilizare date de producator echipament	X		
Traseu si mod evacuare condens executat conform instructiuni instalare si utilizare date de producator echipament				X
Observatii	Lipsă priza aer ardere.			
Este asigurat aerul de ardere prin priza de aer/tubulatura aer- conform legislatiei in vigoare/instructiuni producator?			X	

V. VERIFICARI FUNCTIONALE:		DA	NU	N/A
Verificare calitate combustibil (lemn, peleti-umiditate, tip)		X		
Verificare etanseitate		X		
- conectare circuit combustibil		X		
- conectare circuit incalzire		X		
Verificare instalatie electrica-tensiune 230 V		X		
Verificare integritate priza alimentare echipament		X		
Verificarea existentei legarii la pamant			X	
Verificare existenta	Filtru retur agent termic	X		
	Filtru intrare apa rece		X	
	Filtru antimagnetita		X	
Verificare si refacere presiune vas expansiune			X	
Echipamentul necesita curatare interioara/exterioara			X	

VI. MOTIVUL SOLICITARII: Probleme cu funcționare echipament

SEMNATURA CONFIRMARE UTILIZATOR

VII.CONSTATARE TEHINICIAN/RECOMANDARI:

- lipsă manual utilizator în limba germană
- lipsă manual instalare (corect) în limba română
- vas expansiune cazan instalat incorect

VIII.PIESE SI MANOPERE

PIESE NECESARE/INLOCUITE/OPERATIUNI	PRET PIESA SCHIMB	MANOPERA INLOCUIRE PIESA SCHIMB	MANOPERA REMEDIERE(DACA NU SUNT NECESARE PIESE)
Nu se pornește echipamentul, se ia pe rând la funcțiune pana la remedierea deficiențelor.			

Nota: pretul pieselor si al manoperei pentru inlocuirea pieselor se comunica telefonic de la sediul prestatorului, ulterior constatarii. Executia reparatiilor ulterioare semnifica acceptarea fara echivoc a preturilor si tarifelor comunicate utilizatorului telefonic.

UTILIZATOR SERBAN GABRIEL

	Semnatura utilizator	Tehnician	Semnatura tehnician
Sunt de accord cu repararea si achitarea pretului pieselor si manoperei		MIRCEA DUMITRU	
Nu sunt de acord cu repararea si achitarea pretului pieselor si manoperei			

eMapa Apa Prod - Pagina de semnaturi si aprobari

Cod document: EM-XQV05R
Denumire document: Test1
Departament: SERV_MEDIU_PROCEDURI
Creat de: Gabriel Serban
Inregistrare: Nr 18 / Data 2026-03-18

Aprobari:

Pas 1: Andrei Socaci (Sef Departament Calitate) - APROBAT
Data decizie: 2026-03-18 08:12:39

Pas 2: Renalda Budae (Sef Departament Economic) - APROBAT
Data decizie: 2026-03-18 08:13:12

Pas 3: Dorin Gligor (Director General) - APROBAT
Data decizie: 2026-03-18 08:13:59